



Provincia di Chieti

Settore Lavori Pubblici

PROGETTO ESECUTIVO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE S.S. 650
FONDO VALLE TRIGNO SCHIAVI D'ABRUZZO

III° Lotto Funzionale

PROGRAMMA DEI LAVORI

STUDIO MONTEPARA
INGEGNERIA CIVILE

SEDE LEGALE

Via V. Simeoni n° 12
66036 Orsogna (CH)


Tel. 0871/869652

E-mail:

info@studiomontepara.it

Il Progettista

Prof. Ing. Antonio Montepara



ALLEGATO

5

Questo elaborato non può essere riprodotto né integralmente, né in parte per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Carlo Cristini

DATA : 25-06-10

127 | E | S | I | A | 05.00 | R0

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
REVO					A. Montepara
REV1					
REV2					

ID	Nome attività	Durata
1	Allestimento Cantiere fisso	320 g
2	Movimento terra (scavi e rinterri)	1 g
3	Formazione di Fondo e Base	1 g
4	Impianto del Cantiere	1 g
5	Fase I sez. 0 - sez. 29	56 g
6	Impianto del Cantiere su Strada	1 g
7	Preparazione del Piano di lavoro	1 g
8	Demolizione massicciata	2 g
9	Movimento terra (scavo o riporto)	6 g
10	Sistemazione in rilevato	4 g
11	Realizzazione muro in C.A. Tipo 4-5-6 (dal Km. 0+243 al Km. 0+333)	25 g
12	Messa in posa del terreno vegetale e sistemazione a verde	4 g
13	Posa di strato anticapillare	2 g
14	Realizzazione degli strati di Fondazione e di Base	8 g
15	Arretramento Tombino sez. 8	5 g
16	Realizzazione zanella in cls	12 g
17	Costruzione Nuovo Pozzetto Km. 0+450	5 g
18	Realizzazione Fosso di Guardia	1 g
19	Realizzazione dello strato di Binder	2 g
20	Fase II sez. 29 - sez. 62	54 g
21	Impianto del Cantiere su Strada	1 g
22	Preparazione del Piano di lavoro	1 g
23	Demolizione massicciata	2 g
24	Movimento terra (scavo o riporto)	6 g
25	Sistemazione in rilevato	4 g
26	Messa in posa del terreno vegetale e sistemazione a verde	4 g
27	Posa di strato anticapillare	2 g
28	Realizzazione degli strati di Fondazione e di Base	8 g
29	Ampliamento Ponticello sez. 49 (Km 0+768)	15 g
30	Realizzazione zanella in cls	8 g
31	Costruzione Nuovo Pozzetto Km. 0+664	5 g
32	Realizzazione Fosso di Guardia	1 g
33	Realizzazione dello strato di Binder	2 g
34	Fase III sez. 62 - sez. 93	49 g
35	Impianto del Cantiere su Strada	1 g
36	Preparazione del Piano di lavoro	1 g
37	Demolizione massicciata	2 g
38	Movimento terra (scavo o riporto)	6 g
39	Sistemazione in rilevato	4 g
40	Messa in posa del terreno vegetale e sistemazione a verde	4 g
41	Posa di strato anticapillare	2 g
42	Realizzazione degli strati di Fondazione e di Base	8 g
43	Realizzazione zanella in cls	12 g
44	Costruzione Nuovo Pozzetto Km. 1+100	5 g
45	Costruzione Nuovo Pozzetto Km. 1+419	5 g

ID	Nome attività	Durata
46	Realizzazione Fosso di Guardia	1 g
47	Realizzazione dello strato di Binder	3 g
48	Ampliamento ponte al Km 1+280 Sez. 79-81	52 g
49	Impianto del Cantiere	1 g
50	scavo fondazioni lato monte e lato valle	4 g
51	esecuzione travi di fondazione	8 g
52	esecuzione tiranti passivi in Diwidag	10 g
53	posa in opera e getto pannelli verticali in c.a.v. I°Corrente	8 g
54	posa in opera e getto pannelli verticali in c.a.v. II°Corrente	8 g
55	Demolizione soletta impalcato	2 g
56	Realizzazione soletta impalcato	3 g
57	Realizzazione solette di transizione	6 g
58	Posa in opera barriere bordo ponte	2 g
59	Fase IV sez. 93 - sez. 123	58 g
60	Impianto del Cantiere su Strada	1 g
61	Preparazione del Piano di lavoro	1 g
62	Demolizione massicciata	2 g
63	Movimento terra (scavo o riporto)	6 g
64	Sistemazione in rilevato	4 g
65	Messa in posa del terreno vegetale e sistemazione a verde	4 g
66	Posa di strato anticapillare	2 g
67	Realizzazione degli strati di Fondazione e di Base	8 g
68	Realizzazione zanella in cls	12 g
69	Realizzazione Fosso di Guardia	1 g
70	Costruzione Nuovo Pozzetto Km 1+500	5 g
71	Costruzione Nuovo Pozzetto Km 1+563	5 g
72	Costruzione Nuovo Pozzetto Km 1+637	5 g
73	Costruzione Nuovo Pozzetto Km 1+897	5 g
74	Realizzazione dello strato di Binder	2 g
75	Fase V sez. 123 - sez. 148	46 g
76	Impianto del Cantiere su Strada	1 g
77	Preparazione del Piano di lavoro	1 g
78	Demolizione massicciata	2 g
79	Movimento terra (scavo o riporto)	6 g
80	Sistemazione in rilevato	4 g
81	Messa in posa del terreno vegetale e sistemazione a verde	4 g
82	Posa di strato anticapillare	2 g
83	Realizzazione degli strati di Fondazione e di Base	8 g
84	Realizzazione zanella in cls	5 g
85	Realizzazione Fosso di Guardia	1 g
86	Costruzione Nuovo Pozzetto Km 2+076	5 g
87	Costruzione Nuovo Pozzetto Km 2+193	5 g
88	Costruzione Nuovo Pozzetto Km 2+360	5 g
89	Realizzazione dello strato di Binder	2 g
90	Realizzazione delle Gabbionate	227 g

ID	Nome attività	Durata
91	Gabbione tipo 1 L=12m (Km 0+625)	10 g
92	Gabbione tipo 3 L=22m (Km 0+637)	20 g
93	Gabbione tipo 2 L=30m (Km 1+240)	25 g
94	Gabbione tipo 2 L=72m (Km 1+294)	40 g
95	Gabbione tipo 2 L=30m (Km 2+319)	25 g
96	Posa in opera di barriera antisvio	10 g
97	Realizzazione manto di usura dalla sez.0 alla sez.148	8 g
98	Segnaletica	5 g
99	Smantellamento del Cantiere fisso	1 g