



PROVINCIA DI CHIETI
SETTORE "6" - Viabilità

SISTEMAZIONE PIANI VIABILI MEDIO SANGRO
Da Villa Santa Maria per Agnone
Tratto Rosello - Guado di Liscia

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Elaborato

7

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Paola CAMPITELLI _____

Ing. Pasqualino SCAZZARIELLO _____

Geom. Piero COCCIA _____

Scala:

Data:

Il Dirigente del Settore "6" e R.U.P.

Ing. Carlo CRISTINI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANI VIABILI MEDIO SANGRO													
Da Villa Santa Maria per Agnone . Tratto Rosello - Guado di Liscia													
TIPOLOGIE DI LAVORO	DISTRIBUZIONE MENSILE DEGLI IMPORTI DELLE TIPOLOGIE DEI LAVORI (in Euro)											TOTALE CATEGORIA	
Scavi e demolizioni		5.008,75											5.008,75
Strutture - Opere in c.a.			8.140,34	8.140,34	8.140,34	8.140,34	8.140,34	8.140,34					48.842,02
Sottofondazioni stradali						835,03							835,03
Micropali		18.499,94	18.499,94										36.999,88
Barriere stradali									17.105,60	8.552,80			25.658,40
Pavimentazione in c.b.										46.827,05	23.413,53		70.240,58
Segnaletica stradale											3.915,34		3.915,34
Oneri sicurezza speciali	2.500,00												2.500,00
PARZIALI MESE	2.500,00	23.508,69	26.640,28	8.140,34	8.140,34	8.975,37	8.140,34	8.140,34	17.105,60	55.379,85	27.328,87		
PROGRESSIVI	2.500,00	26.008,69	52.648,97	60.789,30	68.929,64	77.905,01	86.045,34	94.185,68	111.291,28	166.671,13	194.000,00	194.000,00	
SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANI VIABILI MEDIO SANGRO
Da Villa Santa Maria per Agnone . Tratto Rosello - Guado di Liscia



